

Comune di Carloforte
Provincia del Sulcis Iglesiente

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 21/10/2026

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE

COMMITTENTE: Comune di Carloforte

IMPRESA: Fratelli Figli Serci S.r.l.

Contratto in data 23/04/2026 rep. n. 689 registrato a Carloforte in data 23/04/2026 al n. 689 di euro 585 431.29

Data Offerta:	03/03/2026	IMPORTO DEL PROGETTO:	990 053.83
Data Consegna:	07/05/2026	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	07/05/2026	Importo per la Sicurezza:	24 090.93
Giorni Utili per Ultimazione:	180	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	03/11/2026	IMPORTO DI VARIANTE	1 175 338.45
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	24 090.93
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Perizia di variante euro 669'012,96 - 100%)			
1 001.001	I STABILE - EX CISTERNONE - RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	100,000	1'746,12383 (0,261%)	1'746,12 (0,261%)
2 001.002	I STABILE - EX CISTERNONE - OPERE COMPLEMENTARI SOMMANO % aliquote	79,980	8'021,46539 (1,199%)	6'415,57 (0,959%)
3 001.003	I STABILE - EX CISTERNONE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOMMANO % aliquote	65,000	29'048,54272 (4,342%)	18'881,55 (2,822%)
4 001.004	I STABILE - EX CISTERNONE - SISTEMA DI ACCUMULO SOMMANO % aliquote	65,010	32'132,69247 (4,803%)	20'889,46 (3,122%)
5 002.001	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	100,000	1'746,12383 (0,261%)	1'746,12 (0,261%)
6 002.002	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE COMPLEMENTARI SOMMANO % aliquote	79,950	5'465,83588 (0,817%)	4'369,94 (0,653%)
7 002.003	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOMMANO % aliquote	80,000	85'279,08201 (12,747%)	68'223,27 (10,198%)
8 002.004	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - SISTEMA DI ACCUMULO SOMMANO % aliquote	80,000	62'760,10578 (9,381%)	50'208,08 (7,505%)
9 002.006	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE SUPPLEMENTARI ART. 120 D.LGS 36/2023 (OG9) SOMMANO % aliquote	100,000	21'047,14772 (3,146%)	21'047,15 (3,146%)
10 002.007	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE SUPPLEMENTARI ART. 120 D.LGS 36/2023 (OG1) SOMMANO % aliquote	100,000	24'773,54991 (3,703%)	24'773,55 (3,703%)
11 003.001	III STABILE - SCUOLA MEDIA - RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	100,000	1'746,12383 (0,261%)	1'746,12 (0,261%)
12 003.002	III STABILE - SCUOLA MEDIA - OPERE COMPLEMENTARI SOMMANO % aliquote	80,010	10'342,94036 (1,546%)	8'275,39 (1,237%)
13 003.003	III STABILE - SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOMMANO % aliquote	79,990	44'984,43143 (6,724%)	35'983,05 (5,379%)
14 003.004	III STABILE - SCUOLA MEDIA - SISTEMA DI ACCUMULO SOMMANO % aliquote	65,000	40'167,53812 (6,004%)	26'108,90 (3,903%)
15 004.001	IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	100,000	1'746,12383 (0,261%)	1'746,12 (0,261%)
16	IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - OPERE COMPLEMENTARI			
	A R I P O R T A R E			292'160,39

