

Comune di Carloforte
Provincia di Sud Sardegna

Ente Appaltante: Amm.ne Comunale di Carloforte

Oggetto dei Lavori: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS. CITTADELLA SPORTIVA LOC. GIUNCO

Impresa: CIS Costruzioni Deplano SRL

Contratto: in data 29/03/2024, Rep. 81

CONTO FINALE DEI LAVORI
DEL 30/04/24 PER LAVORI A TUTTO IL 19/04/24

| Descrizione importi | Importi | Descrizione date | Date/Giorni |
|--|-------------|---|-------------|
| Importo progetto | € 41.603,50 | Data consegna lavori | 29/12/2023 |
| Importo lavori | € 29.607,47 | Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori | 28/01/2024 |
| Lavori a misura | € 28.807,47 | Giorni di sospensione o proroga | 84 |
| Lavori a corpo | € 0,00 | Nuova scadenza del tempo utile | 19/04/2024 |
| Manodopera sui lavori | € 6.183,93 | | |
| Oneri della sicurezza | € 800,00 | | |
| Importo soggetto a ribasso | € 28.807,47 | | |
| Ribasso contrattuale del 0,50% | € 113,12 | | |
| Importo netto dei lavori | € 29.494,35 | | |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione. Del quale impeganto per: | € 11.996,03 | | |
| Imprevisti | € 135,49 | | |
| Spese tecniche | € 7.014,34 | | |
| Cassa ingegneri 4% | € 280,57 | | |
| I.V.A. sulle spese tecniche 10% | € 1.604,88 | | |
| I.V.A. sui lavori 10% | € 2.960,75 | | |
| Somma complessiva impegnata | € 41.603,50 | | |

CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 30/04/24

| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO | IMPORTO |
|------|----------|--|-------|----------|--------------|--------------|
| | | A.01 RIFACIMENTO CAMPI DA TENNIS | | | | |
| | | rimozioni | | | | |
| 1 | PT.001 | Rimozione erba sintetica campo da tenn...e attrezzature per il tennis esistenti. | m² | 660,51 | € 2,10 | € 1.387,07 |
| | | Sommano rimozioni | | | | € 1.387,07 |
| | | realizzazione campi in erba artificiale | | | | |
| 2 | PT.002 | Pulizia del pianto di posa dei campi d...tino con bitume liquido e sistemazione. | corpo | 1,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 3 | PT.003 | Fornitura e posa di erba sintetica dre...ra 0,3 e 0,8 mm in ragione di 20 kg/mq. | m² | 1.321,02 | € 20,00 | € 26.420,40 |
| | | Sommano realizzazione campi in erba artificiale | | | | € 27.420,40 |
| | | Riepilogo | | | | |
| | | rimozioni | | | | € 1.387,07 |
| | | realizzazione campi in erba artificiale | | | | € 27.420,40 |
| | | Sommano A.01 RIFACIMENTO CAMPI DA TENNIS | | | | € 28.807,47 |
| | | Riepilogo | | | | |
| | | A.01 RIFACIMENTO CAMPI DA TENNIS | | | | € 28.807,47 |
| | ImpC | Sommano | | | | € 28.807,47 |
| | ManLAV | Importo manodopera inclusa nei lavori | | | | € -6.183,93 |
| | ImpSR | Importo soggetto a ribasso | | | | € 22.623,54 |
| | Rib | Ribasso Contrattuale | | | | € -113,12 |
| | ManLAV | Importo manodopera inclusa nei lavori | | | | € 6.183,93 |
| | OS | Oneri sicurezza | | | 0 | € 800,00 |
| | DesD | A detrarre gli acconti corrisposti | | | | |
| | 1 | Emesso certificato di pagamento nr. 1 in data 20 /04/24 per l'importo | | | € -29.346,88 | |
| | ImpD | A detrarre acconti corrisposti | | | € -29.346,88 | € -29.346,88 |
| | ImpS | Sommano | | | | € 147,47 |

Si certifica che a termine dell'articolo 28 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la somma di € 147,47 diconsi centoquarantasette/47 Euro.

L'impresa ha proceduto agli adempimenti assicurativi presso INAIL di Cagliari con polizza n.931533/20.

Selargius, lì 30/04/2024

L'impresa

Il Direttore dei Lavori