

**Comune di Carloforte**  
**Provincia del Sud Sardegna**

<b>OGGETTO:</b>	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS. CITTADELLA SPORTIVA LOC. GIUNCO
<b>COMMITTENTE:</b>	Amm.ne Comunale di Carloforte
<b>IMPRESA:</b>	CIS Costruzioni Deplano SRL
<b>ANTICIPAZIONE:</b>	€ 0,00
<b>CONTRATTO:</b>	in data 29/03/2024, Rep. 81
<b>RIBASSO D'ASTA:</b>	0,50%
<b>IMPORTO PROGETTO:</b>	€ 29 607,47
<b>IMPORTO CONTRATTO:</b>	€ 29 494,35

**PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE**

(art. 121 del d.lgs. 31/3/2023, n. 36)

L'anno 2024 il giorno 03 del mese di gennaio in Carloforte il sottoscritto ing. Lai Marcello Direttore dei lavori, a seguito del preavviso dato ha convocato sul luogo i Signori:


- geom. Nevio Guevara Deplano per conto dell'Impresa esecutrice;
- alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:
- richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 29/12/2023;
  - visto lo stato di avanzamento dei lavori che ammonta a 0,00 €;
  - considerato che a causa della necessità di avere i campi da tennis a disposizione e considerato anche l'allungamento dei tempi necessari per l'approvvigionamento del tappeto in erba artificiale i lavori non possono procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera;
  - constatato che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono: rimozione del manto in erba artificiale del campo da tennis esistente;
  - fatto presente all'impresa che le cautele da adottare affinché le opere interrotte alla ripresa dei lavori possano essere continuate ed ultimate senza gravi oneri sono le seguenti: nessuna;
  - preso atto che consistenza della forza lavoro in cantiere risulta di 4 operai ;
  - che inoltre i mezzi d'opera esistenti in cantiere risultano i seguenti: carrello elevatore telescopico, furgone;

**ORDINA**

All'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna riprendendoli il giorno della sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'APPALTATORE

CIS COSTRUZIONI DEPLANO srl  
Geom. Nevio Guevara Deplano

visto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO