

Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

O G G E T T O:	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS. CITTADELLA SPORTIVA LOC. GIUNCO
C O M M I T T E N T E:	Amm.ne Comunale di Carloforte
I M P R E S A:	CIS Costruzioni Deplano SRL
ANTICIPAZIONE:	€0,00
CONTRATTO:	in data 29/03/2024, Rep. 81
RIBASSO D'ASTA:	0,50%
IMPORTO PROGETTO:	€29 607,47
IMPORTO CONTRATTO:	€29 494,35

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 1, comma 2, lettera t), Allegato II.14, d.lgs. 31/3/2023, n. 36)

L'anno 2024 il giorno 20 del mese di aprile in Carloforte il sottoscritto ing. Lai Marcello Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento; secondo quanto disposto dall'art. 71 del capitolato speciale d'appalto e a seguito del preavviso dato ha convocato sul luogo i Signori:

- geom. Nevio Guevara Deplano per conto dell'Impresa esecutrice;
- ing. Nicola Uras per conto dell'Ente appaltante.

alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 29/12/2023;
- visto il verbale di sospensione dei lavori in data 03/01/2024;
- visto il verbale di ripresa dei lavori in data 27/03/2024;
- considerato che ai sensi dell'art. 15 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi scadeva in data 19/04/2024;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 19/04/2024 che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Atto redatto e firmato digitalmente dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'APPALTATORE

visto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO