



COMUNE DI CARLOFORTE

Isola di San Pietro

Provincia del Sulcis Iglesiente

Via Garibaldi, 72 (SU) - www.comune.carloforte.su.it

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO

Comune di Carloforte – AREA 6

Provincia del Sulcis Iglesiente

Protocollo interno: 17160

Data: 30/09/2025

Firmatario: ^{ing.} Nicola Fois

Documentazione trasmessa attraverso l'applicativo di gestione SAPEL.

Alla

Giunta Comunale

Comune di Carloforte

Via Garibaldi, 72 – 09014 CARLOFORTE

OGGETTO: Interventi strategici di interesse regionale e locale. Interventi di riqualificazione ambientale a salvaguardia dell'erosione costiera - terzo stralcio annualità 2023-2025 (Legge Regionale n. 1 del 21 febbraio 2023 - d.G.R. n. 41/49 del 01 dicembre 2023). **"Interventi di mitigazione dell'erosione costiera e riqualificazione del sistema costiero di Giunco - Bubbò - Comune di Carloforte - SU"**. CUP: H52B23004120002.

Richiesta di aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento e aggiornamento sull'iter amministrativo.

In relazione all'intervento indicato in oggetto, al fine di procedere all'aggiornamento e alla revisione del corrispondente cronoprogramma procedurale e finanziario in conformità alle risultanze emerse, si espone quanto segue.

A seguito degli affidamenti relativi ai servizi tecnici, di verifica, di collaudo tecnico-amministrativo, di supporto giuridico-amministrativo e di progettazione, già evidenziati nei precedenti aggiornamenti, con determinazione dello scrivente n. 259 del 15 aprile 2025 sono stati affidati alla società Sarland Srl di Cagliari, i servizi tecnici inerenti studi, indagini, valutazioni e analisi di natura principalmente ambientale e idraulica.

Dalle interlocuzioni intercorse con la suddetta società, si comunica che una parte significativa delle indagini previste è stata regolarmente effettuata e conclusa nel periodo compreso tra maggio e giugno 2025. Durante il periodo estivo, a causa dell'elevato flusso turistico nell'area, gli studi/analisi non sono potuti proseguire regolarmente. Ad oggi, si ritiene tuttavia ragionevolmente ipotizzabile che la quasi totalità delle attività residue sarà completata entro la fine dell'anno corrente.

Si specifica che il proseguimento dell'attività progettuale risulta strettamente subordinato e condizionato ai risultati degli studi ambientali e idraulici in corso. Pertanto, sulla base degli elementi acquisiti e tenuto conto dei tempi necessari per l'elaborazione e l'integrazione degli esiti delle indagini, si ritiene ragionevole stimare il completamento della fase progettuale entro il primo semestre del 2026.

Si evidenzia altresì che, viste le caratteristiche di eccezionalità e complessità dell'intervento, l'iter autorizzativo richiederà un periodo non inferiore a sei mesi, ciò a causa della natura particolare e non ordinaria delle procedure coinvolte.

Considerando quanto sopra, si configura uno scenario procedurale e finanziario plausibile, ipotizzando l'avvio dei lavori nell'annualità 2027 e la conseguente conclusione nell'anno successivo in linea con il cronoprogramma aggiornato, che si allega alla presente relazione per gli opportuni riferimenti.

Tenuto conto delle necessarie tempistiche tecniche e amministrative, si ritiene dunque necessario procedere all'aggiornamento del cronoprogramma, posticipando le attività come indicato nel documento allegato, al fine di garantire pieno allineamento tra i tempi progettuali, autorizzativi e di esecuzione, in un quadro coerente con l'intervento complessivo.

Si allega, ai fini istruttori e documentali, la connessa documentazione quale parte integrante e sostanziale della presente:

- allegato n. 1: "Scheda di monitoraggio finanziario";
- allegato n. 2: "Attestazione di responsabilità";
- aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario.

Il Responsabile di Area/RUP

Nicola Fois

(documento firmato digitalmente)