

Comune di Carloforte
Provincia di Sud Sardegna

Ente Appaltante: Comune di CARLOFORTE

Oggetto dei Lavori: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità esistente con potenziamento dei sistemi di sicurezza, razionalizzazione degli spazi della carreggiata e rifacimento di alcuni tratti della sovrastruttura stradale

Impresa: MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL

01 STATO AVANZAMENTO LAVORI
DEL 27/05/26 PER LAVORI A TUTTO IL 27/05/26

Il direttore lavori:

Ing. Alessandro GARAU

Il responsabile unico del progetto:

Ing. Nicola FOIS

01 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 27/05/26

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
1	L	LC LAVORI A CORPO LAVORI Lavori a corpo: 99,18 % - Eseguito: Importo netto LAVORI A CORPO	%	89,00	€ 252.934,72	€ 225.111,90 (88,27 %) € 225.111,90
2	S	OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) Altro ONERI SICUREZZA Lavori a corpo: 0,82 % - Eseguito: Sommano Riepilogo Altro Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) Riepilogo LC LAVORI A CORPO OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	%	89,00	€ 2.095,82	€ 1.865,28 (0,73 %) € 1.865,28 € 1.865,28 € 1.865,28
	ImpC	Sommano				€ 225.111,90
	Rib	Ribasso Contrattuale (11,00%)				€ 1.865,28
	ImpS	Sommano				€ 226.977,18
						€ -24.762,31
						€ 202.214,87

Carloforte, li 27/05/2026

Il Direttore dei Lavori