

Comune di Carloforte
Provincia del Sulcis Iglesiente

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE
RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL
PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE

COMMITTENTE: Comune di Carloforte

IMPRESA: Fratelli Figli Serci S.r.l.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 1+5 pagine

IL R.U.P.
Ing. Nicola Fois

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Perizia di variante euro 669'012,96 - 100%)							
1 001.001 21/10/2026	I STABILE - EX CISTERNONE - RIMOZIONI (voce pari a euro 1'746,12383 - 0,261% dei lavori a corpo)					99,840		
	SOMMANO % aliquota					99,840 (0,261%)		
2 001.001 21/10/2026	I STABILE - EX CISTERNONE - RIMOZIONI (voce pari a euro 1'746,12383 - 0,261% dei lavori a corpo) ARROTONDAMENTI					0,160		
	SOMMANO % aliquota					0,160 (0,000%)		
3 001.002 21/10/2026	I STABILE - EX CISTERNONE - OPERE COMPLEMENTARI (voce pari a euro 8'021,46539 - 1,199% dei lavori a corpo)					79,980		
	SOMMANO % aliquota					79,980 (0,959%)		
4 001.003 21/10/2026	I STABILE - EX CISTERNONE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO (voce pari a euro 29'048,54272 - 4,342% dei lavori a corpo)					65,000		
	SOMMANO % aliquota					65,000 (2,822%)		
5 001.004 21/10/2026	I STABILE - EX CISTERNONE - SISTEMA DI ACCUMULO (voce pari a euro 32'132,69247 - 4,803% dei lavori a corpo)					65,010		
	SOMMANO % aliquota					65,010 (3,122%)		
6 002.001 21/10/2026	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - RIMOZIONI (voce pari a euro 1'746,12383 - 0,261% dei lavori a corpo)					99,840		
	SOMMANO % aliquota					99,840 (0,261%)		
7 002.001 21/10/2026	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - RIMOZIONI (voce pari a euro 1'746,12383 - 0,261% dei lavori a corpo) ARROTONDAMENTI					0,160		
	SOMMANO % aliquota					0,160 (0,000%)		
8 002.002 21/10/2026	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE COMPLEMENTARI (voce pari a euro 5'465,83588 - 0,817% dei lavori a corpo)					79,950		
	A R I P O R T A R E					79,950		

COMMITTENTE: Comune di Carloforte

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					79,950		
	SOMMANO % aliquota					79,950 (0,653%)		
9 002.003 21/10/2026	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO (voce pari a euro 85'279,08201 - 12,747% dei lavori a corpo)					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (10,198%)		
10 002.004 21/10/2026	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - SISTEMA DI ACCUMULO (voce pari a euro 62'760,10578 - 9,381% dei lavori a corpo)					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (7,505%)		
11 002.006 21/10/2026	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE SUPPLEMENTARI ART. 120 D.LGS 36/2023 (OG9) (voce pari a euro 21'047,14772 - 3,146% dei lavori a corpo)					99,980		
	SOMMANO % aliquota					99,980 (3,145%)		
12 002.006 21/10/2026	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE SUPPLEMENTARI ART. 120 D.LGS 36/2023 (OG9) (voce pari a euro 21'047,14772 - 3,146% dei lavori a corpo) ARROTONDAMENTI					0,020		
	SOMMANO % aliquota					0,020 (0,001%)		
13 002.007 21/10/2026	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE SUPPLEMENTARI ART. 120 D.LGS 36/2023 (OG1) (voce pari a euro 24'773,54991 - 3,703% dei lavori a corpo)					100,010		
	SOMMANO % aliquota					100,010 (3,703%)		
14 002.007 21/10/2026	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE SUPPLEMENTARI ART. 120 D.LGS 36/2023 (OG1) (voce pari a euro 24'773,54991 - 3,703% dei lavori a corpo) ARROTONDAMENTI						0,010	
	SI DETRAGGONO % aliquota						0,010 (0,000%)	
15 003.001 21/10/2026	III STABILE - SCUOLA MEDIA - RIMOZIONI (voce pari a euro 1'746,12383 - 0,261% dei lavori a corpo)					99,840		
	SOMMANO % aliquota					99,840 (0,261%)		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
16 003.001 21/10/2026	III STABILE - SCUOLA MEDIA - RIMOZIONI (voce pari a euro 1'746,12383 - 0,261% dei lavori a corpo) ARROTONDAMENTI					0,160		
	SOMMANO % aliquota					0,160 (0,000%)		
17 003.002 21/10/2026	III STABILE - SCUOLA MEDIA - OPERE COMPLEMENTARI (voce pari a euro 10'342,94036 - 1,546% dei lavori a corpo)					80,010		
	SOMMANO % aliquota					80,010 (1,237%)		
18 003.003 21/10/2026	III STABILE - SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO (voce pari a euro 44'984,43143 - 6,724% dei lavori a corpo)					79,990		
	SOMMANO % aliquota					79,990 (5,379%)		
19 003.004 21/10/2026	III STABILE - SCUOLA MEDIA - SISTEMA DI ACCUMULO (voce pari a euro 40'167,53812 - 6,004% dei lavori a corpo)					65,000		
	SOMMANO % aliquota					65,000 (3,903%)		
20 004.001 21/10/2026	IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - RIMOZIONI (voce pari a euro 1'746,12383 - 0,261% dei lavori a corpo)					99,840		
	SOMMANO % aliquota					99,840 (0,261%)		
21 004.001 21/10/2026	IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - RIMOZIONI (voce pari a euro 1'746,12383 - 0,261% dei lavori a corpo) ARROTONDAMENTI					0,160		
	SOMMANO % aliquota					0,160 (0,000%)		
22 004.002 21/10/2026	IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - OPERE COMPLEMENTARI (voce pari a euro 6'857,38284 - 1,025% dei lavori a corpo)					80,000		
	SOMMANO % aliquota					80,000 (0,820%)		
23 004.003 21/10/2026	IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO (voce pari a euro 93'715,33544 - 14,008% dei lavori a corpo)					80,000		
	A R I P O R T A R E					80,000		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
25 SIC.SPCL 21/10/2026	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SCIUREZZA SAL 01 SOMMANO % Carloforte, 21/10/2026 L'Impresa Fratelli Figli Serci S.r.l. Il Direttore dei Lavori Ing. Luca Demontis LUCA DEMONTIS 22-10-2026 10:36:26 GMT+02:00					70,00		
						70,00		
	A R I P O R T A R E							