

Comune di Carloforte
Provincia del Sulcis Iglesiente

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE
RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL
PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE

COMMITTENTE: Comune di Carloforte

IMPRESA: Fratelli Figli Serci S.r.l.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Luca Demontis

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Perizia di variante euro 669'012,96 - 100%)					
1 001.001	I STABILE - EX CISTERNONE - RIMOZIONI	1 1	1 2	99,840 0,160		1'743,33 2,79
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,000	1'746,12383 (0,261%)	1'746,12 (0,261%)
2 001.002	I STABILE - EX CISTERNONE - OPERE COMPLEMENTARI	1	3	79,980		6'415,57
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			79,980	8'021,46539 (1,199%)	6'415,57 (0,959%)
3 001.003	I STABILE - EX CISTERNONE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1	4	65,000		18'881,55
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			65,000	29'048,54272 (4,342%)	18'881,55 (2,822%)
4 001.004	I STABILE - EX CISTERNONE - SISTEMA DI ACCUMULO	1	5	65,010		20'889,46
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			65,010	32'132,69247 (4,803%)	20'889,46 (3,122%)
5 002.001	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - RIMOZIONI	1 1	6 7	99,840 0,160		1'743,33 2,79
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,000	1'746,12383 (0,261%)	1'746,12 (0,261%)
6 002.002	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE COMPLEMENTARI	1	8	79,950		4'369,94
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			79,950	5'465,83588 (0,817%)	4'369,94 (0,653%)
7 002.003	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1	9	80,000		68'223,27
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			80,000	85'279,08201 (12,747%)	68'223,27 (10,198%)
8 002.004	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - SISTEMA DI ACCUMULO	1	10	80,000		50'208,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			80,000	62'760,10578 (9,381%)	50'208,08 (7,505%)
9 002.006	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE SUPPLEMENTARI ART. 120 D.LGS 36/2023 (OG9)	1 1	11 12	99,980 0,020		21'042,94 4,21
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,000	21'047,14772 (3,146%)	21'047,15 (3,146%)
10 002.007	II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE SUPPLEMENTARI ART. 120 D.LGS 36/2023 (OG1)	1 1	13 14	100,010 -0,010		24'776,03 -2,48
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,000	24'773,54991 (3,703%)	24'773,55 (3,703%)
11	III STABILE - SCUOLA MEDIA - RIMOZIONI					

